





AngloAmerican

MINERAÇÃO  
DIRETÓRIA DE ASSUNTOS  
CORPORATIVOS

SISTEMA MINAS - RIO

SISTEMA MINAS-RIO  
OBRAS INSTITUCIONAIS - CONVÊNIOS DE REPASSE - DJQ  
DJQ012 – EXECUÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
PARECER TÉCNICO 1º ADITIVO CONTRATUAL - DE PRAZO  
23/08/2021

Nº. Anglo American:  
RL-5540-10-55413

FOLHA  
2/5

IN0775

REV.  
2

## RELATÓRIO ANÁLISE DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO

### 1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

- **Obra:** Execução Iluminação Pública no Município
- **Localização:** No Município
- **Município:** Dom Joaquim
- **Valor de Contrato Execução da Obra:** R\$ 434.150,00
- **Empresa Executora:** Consbra Construtora Eirele ME

### 2. OBJETIVO

Proceder a uma análise do 1º aditamento de prazo contratual alterando a vigência contratual para conclusão dos serviços de troca da iluminação existente por luminárias em Led.

Este parecer foi elaborado com base na documentação técnica enviada em 10/08/2021, encaminhada pela Prefeitura Municipal de Dom Joaquim.

### 3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se da prestação de serviços para a execução da Iluminação Pública no município de Dom Joaquim com fornecimento de mão de obra, materiais e ferramentas.

Os serviços serão de troca da iluminação existente de vapor de mercúrio por luminárias em Led.

Foi apresentada a documentação técnica abaixo relacionada:

- 1) Primeiro Aditamento Contratual de Prazo contrato 046/2020;
- 2) Contrato 046/2020;
- 3) Parecer Jurídico 1º ADT de prazo ao contrato 046/2020;
- 4) Planilha de Serviços ao contrato 046/2020.

### 4. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

Foi apresentada a documentação acima para análise onde foram extraídas as informações que seguem abaixo.



**MINERAÇÃO  
DIRETÓRIA DE ASSUNTOS  
CORPORATIVOS**

**SISTEMA MINAS - RIO**

SISTEMA MINAS-RIO  
OBRAS INSTITUCIONAIS - CONVÊNIOS DE REPASSE - DJQ  
DJQ012 – EXECUÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
PARECER TÉCNICO 1º ADITIVO CONTRATUAL - DE PRAZO  
23/08/2021

Nº. Anglo American:  
RL-5540-10-55413

FOLHA  
3/5

IN0775

REV.  
2

A documentação enviada para análise trata-se de uma nova contratação na qual não tivemos acesso.

#### **4.1 – DO CONTRATO**

O contrato no qual tivemos conhecimento e emitimos um parecer validando a documentação e pautamos nosso acompanhamento é o Contrato nº032/2020, assinado em 17/04/2020 no valor de R\$ 434.150,00 e vigência inicial até 31/07/2020, alterada pelo 1ºADT de prazo, assinado em 29/07/2020, passando a vigência do contrato nº032/2020 para 31/12/2020.

- ❖ O Contrato apresentado nesta documentação enviada trata-se do Contrato 046/2020, assinado em 22/09/2020, no valor de R\$ 698.925,00 e vigência inicial até 31/12/2020, alterada pelo 1ºADT de prazo assinado em 15/12/2020, passando a vigência do contrato 046/2020 para 31/12/2021.
- ❖ Pelo entendimento quanto à documentação enviada, ela difere da documentação que validamos e dos BM's. Desta forma, para que possamos avançar na análise é preciso que o setor de gestão de convênios se manifeste acerca da nova documentação apresentada e sua previsão nos anexos do convênio entre Anglo American e Prefeitura Municipal de Dom Joaquim está prevista.

#### **4.2 – DOS BOLETINS DE MEDIÇÃO APRESENTADOS**

Foram apresentados para análise os boletins de medição 02 – revalidação, BM03 e BM04. O BM02- revalidação refere-se ao contrato 032/2020 e procederemos a validação com a retenção dos itens pagos anteriormente e validado somente o que foi executado e não medido.

- ❖ Os BMs 03 no valor de R\$ 73.980,00 e o BM04 no valor de R\$ 337.775,00 referem-se ao contrato 046/2020, o qual é fora de nosso conhecimento até a data de envio desta documentação para este parecer. Desta forma, indicamos a devolução dos mesmos por não ser tratar do contrato 032/2020 de nosso conhecimento, no início do acompanhamento da execução do objeto.

SISTEMA MINAS-RIO  
OBRAS INSTITUCIONAIS - CONVÊNIOS DE REPASSE - DJQ  
DJQ012 – EXECUÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
PARECER TÉCNICO 1º ADITIVO CONTRATUAL - DE PRAZO  
23/08/2021

Nº. Anglo American:  
RL-5540-10-55413

FOLHA  
4/5

IN0775

REV.  
2

## 5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1 - Iluminação Pública rua do cemitério



Figura 2 - Iluminação Pública - Dom Joaquim



SISTEMA MINAS-RIO  
OBRAS INSTITUCIONAIS - CONVÊNIOS DE REPASSE - DJQ  
DJQ012 – EXECUÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
PARECER TÉCNICO 1º ADITIVO CONTRATUAL - DE PRAZO  
23/08/2021

Nº. Anglo American:  
RL-5540-10-55413

FOLHA  
5/5

IN0775

REV.  
2

## 6. CONCLUSÃO

Tendo sido feitas as considerações acima, esclarecemos que o contrato no qual tivemos conhecimento e emitimos um parecer validando a documentação e pautamos nosso acompanhamento é o Contrato nº 032/2020, assinado em 17/04/2020 no valor de R\$434.150,00 e vigência inicial até 31/07/2020 alterada pelo 1ºADT de prazo assinado em 29/07/2020 passando a vigência do contrato nº 032/2020 para 31/12/2020.

A documentação enviada não é de nosso conhecimento com mostrado abaixo.

- ❖ O Contrato apresentado nesta documentação enviada trata do Contrato 046/2020 assinado em 22/09/2020 no valor de R\$ 698.925,00 e vigência inicial até 31/12/2020 alterada pelo 1ºADT de prazo assinado em 15/12/2020 passando a vigência do contrato 046/2020 para 31/12/2021.
- ❖ Pelo entendimento quanto à documentação enviada ela difere da documentação que validamos e dos BM's. Desta forma, para que possamos avançar na análise é preciso que o setor de gestão de convênios se manifeste acerca da nova documentação apresentada e sua previsão nos anexos do convênio entre Anglo American e Prefeitura Municipal de Dom Joaquim está prevista.
- ❖ Os BM's 03 no valor de R\$73.980,00 e o BM04 no valor de R\$ 337.775,00 referem-se ao contrato 046/2020 fora de nosso conhecimento até a data de envio desta documentação para este parecer e desta forma indicamos a devolução dos mesmos por não ser tratar do contrato 032/2020 de nosso conhecimento no início do acompanhamento da execução do objeto.

## 7. ENCERRAMENTO

A análise técnica de engenharia tem a função de permitir a Anglo American segurança quanto à liberação dos recursos.

Conceição do Mato Dentro, 23 de agosto de 2021.